ACTA DE CORTE DE OBRA N° 01

Objeto	Construcción de sala de juntas (habitación compacta) según planos Revit
Contrato N°	PT-RC-2026 (prueba técnica)
Contratista	R&C Redes y Construcciones S.A.S.
Interventoría	N/A (sin interventoría en la prueba)
Periodo del corte	2026-11-01 a 2026-11-15
Fecha del acta	2026-11-15
Fuente de precios	SalaJuntas_APU_Memoria_Balance_2026-11-04.xlsx (VU y cantidades contratadas)

Ítem	Descripción	Und	Cant. contrato	Valor unitario	Valor contrato	Cant. anterior	Cant. este corte	Cant. acumulada	% avance	Valor anterior	Valor este corte	Valor acumulado	Saldo cant.	Saldo valor	Memoria
2.01	Placa de contrapiso en concreto premezclado 3000 psi, e = 0,10 m, reforzada con acero 60.000 psi. Incluye formaleta de borde, vibrado y curado.	m³	1.29	$1,177,008	$1,519,706	-	1.29	1.29	100.0%	-	$1,519,706	$1,519,706	-	-	AZUL
2.02	Mortero de nivelación de piso 1:4, e = 0,04 m.	m²	10.97	$33,288	$365,303	-	10.97	10.97	100.0%	-	$365,303	$365,303	-	-	AZUL
2.03	Muro en mampostería de bloque de arcilla No. 4, pegado con mortero 1:4.	m²	37.94	$53,633	$2,034,568	-	37.94	37.94	100.0%	-	$2,034,568	$2,034,568	-	-	AZUL
2.04	Pañete liso sobre muros, mortero 1:4, e = 0,015 m (caras interior y exterior).	m²	75.87	$23,331	$1,770,123	-	40.00	40.00	52.7%	-	$933,240	$933,240	35.87	$836,883	ROJO
2.05	Estuco plástico sobre muros pañetados (caras interior y exterior).	m²	75.87	$11,975	$908,543	-	-	-	0.0%	-	-	-	75.87	$908,543	-
2.06	Pintura en vinilo tipo 1 sobre muros, tres manos (caras interior y exterior).	m²	75.87	$16,733	$1,269,533	-	-	-	0.0%	-	-	-	75.87	$1,269,533	-
2.07	Cielo raso en drywall, placa de yeso 1/2" sobre estructura metálica cal. 26, con masillado de juntas.	m²	10.97	$55,459	$608,607	-	10.97	10.97	100.0%	-	$608,607	$608,607	-	-	MORADO
2.08	Piso laminado AC4 8 mm, instalado flotante sobre espuma de 2 mm.	m²	10.97	$97,479	$1,069,735	-	-	-	0.0%	-	-	-	10.97	$1,069,735	-
2.09	Guardaescoba en PVC, instalado con adhesivo.	ml	12.43	$14,152	$175,909	-	-	-	0.0%	-	-	-	12.43	$175,909	-
	COSTO DIRECTO				**$9,722,027**					**-**	**$5,461,424**	**$5,461,424**		**$4,260,603**	
	Administración			13.0%	**$1,263,864**					**-**	**$709,985**	**$709,985**		**$553,878**	
	Imprevistos			3.0%	**$291,661**					**-**	**$163,843**	**$163,843**		**$127,818**	
	Utilidad			8.0%	**$777,762**					**-**	**$436,914**	**$436,914**		**$340,848**	
	IVA sobre la utilidad			19.0%	**$147,775**					**-**	**$83,014**	**$83,014**		**$64,761**	
	VALOR TOTAL				**$12,203,089**					**-**	**$6,855,180**	**$6,855,180**		**$5,347,908**	

% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	**56.2%**

OBSERVACIONES

- Corte de ejemplo generado por ARKCROW para validar el formato.
- Ítem 2.01: semáforo AZUL.
- Ítem 2.02: semáforo AZUL.
- Ítem 2.03: semáforo AZUL.
- Ítem 2.04: semáforo ROJO.
- Ítem 2.07: semáforo MORADO.

Arq. Cristian Mauricio Cuervo Ramírez
Residente de obra - Contratista

N/A (sin interventoría en la prueba)
Interventoría

Arq. Sergio Arévalo
Supervisión