INFORME SEMANAL DE OBRA

Obra	sala-juntas-prueba
Objeto	Construcción de sala de juntas (habitación compacta) según planos Revit
Contrato N°	PT-RC-2026 (prueba técnica)
Periodo	02/11/2026 a 08/11/2026
Días con registro	2 de 7
Elaboró	Arq. Cristian Mauricio Cuervo Ramírez

1. Personal (hombres-día en la semana)

Cargo	Hombres-día
ayudantes	5
instaladores drywall	4
oficial	2
TOTAL	11

2. Clima

Fecha	Mañana	Tarde	Lluvia (h)
2026-11-03	mañana soleado	tarde lluvia 2 h	2.0
2026-11-04	mañana nublado	tarde soleado	
Total lluvia			2.0

3. Actividades ejecutadas

Fecha	Ítem	Actividad	Cantidad	Avance
2026-11-03	2.03	mampostería bloque No. 4 ejes 1 y 2	18 m²	50%
2026-11-03	2.07	estructura de cielo raso drywall	6 m²	40%
2026-11-04	2.03	mampostería bloque No. 4 ejes A y B	19,9 m²	100%
2026-11-04	2.07	placa de yeso cielo raso	4,97 m²	100%

4. Equipos

Fecha	Equipo	Cant.	Horas
2026-11-03	andamio multidireccional	4	8.0
2026-11-03	taladro inalámbrico	1	6.0
2026-11-04	andamio multidireccional	4	8.0

5. Novedades, visitas y pendientes

- 2026-11-03 · Novedad: el cemento llegó a las 11 a. m.; se perdió media mañana de pega
- 2026-11-03 · Visita: interventoría revisó plomos de muros, sin observaciones
- 2026-11-04 · Novedad: pendiente definir con supervisión la medida real de la ventana V-39

_____ _____

Arq. Cristian Mauricio Cuervo Ramírez
Arquitecto residente

Arq. Sergio Arévalo
Supervisión / Interventoría